

**PROTOKÓŁ Nr 47/16/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w
Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 13.06.2016 roku**

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Edyta Giemza udział wzięli wszyscy członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- **Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska**

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz.14.30 rozpoczęła posiedzenie, przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.
3. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2016 r.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.

Ad. 2

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji Pana Andrzeja Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy nt. zadań inwestycyjnych - informacja za I półrocze 2016 roku.

(W załączeniu do protokołu informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku w okresie od 01.01.2016 r do 10.06.2016 roku).

Ponadto członkowie komisji zadawali pytania w sprawie bieżących inwestycji. Na wszystkie zadane pytania członków komisji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Waśko.

Ad. 3

Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na II półroczu 2016 r.

Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na II półroczu 2016r.

Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

Sprawy różne

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

Ad.5

Wnioski i opinie komisji.

Wniosków i opinii nie było

Ad.6

Zamknięcie obrad komisji.

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca o godz. 16.00 zakończyła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji: 20.06.2016r.

Edyta Giemza-przewodnicząca *Giemza Edyta*

Marian Wilk-członek *M. Wilk*

Robert Mularczyk -członek *Robert Mularczyk*

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
na II półroczu 2016 roku.**

Miesiąc	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Liczba posiedzeń
Lipiec	Urząd Gminy ZOSIP	1. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP. 2. Kontrola funkcjonowania wybranej placówki oświatowej.	2 posiedzenia
Sierpień	GOPS Urząd Gminy	1. Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 i 2016 r., analiza zasad przydzielania zasiłków celowych w okresie zimowym, zasady i kryteria udzielania pomocy w okresie zimowym. 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017	2 posiedzenia
Wrzesień	ZOSIP Urząd Gminy	1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półroczu 2016 r. 2. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2017r oraz opracowanie wniosków do budżetu na 2017 r oraz problematyka planowania przestrzennego.	2 posiedzenia

Październik	Urząd Gminy Urząd Gminy ZGKiM	1.Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2016 rok, informacja UG na temat realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie 2015 — 2016. 2. Analiza gospodarki odpadami, ściągalność opłat, wizytacja Punktu Zbiórki i Segregacji Odpadami w Nowinach.	2 posiedzenia
Listopad	ZGKiM ZGKiM, Urząd Gminy	1.Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych oraz analiza stawek podatkowych na 2017 rok. 2.Analiza realizacji sprzedaży lokali komunalnych i działek budowlanych na terenie Gminy w 2016 roku.	2 posiedzenia
Grudzień	Urząd Gminy	1.Kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta, analiza projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. 2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r	2 posiedzenia

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuje, że w uzasadnionych przypadkach lub na zlecenie Rady Gminy ilości posiedzeń oraz przedmiot kontroli mogą ulec zmianie.

Przewodnicząca komisji

Edyta Gienza
Gienza Edyta

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2016r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w okresie od 01.01.2016r. do 10.06.2016r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *„Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457, Gmina Sitkówka-Nowiny”.*

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIN Marcin Świdorski, 25-227 Kielce, ul. Teligi 1.
- umowny termin zakończenia robót – do dnia 30.04.2016r.
- odbiór końcowy robót – dnia 28.04.2016r.
- wartość robót - brutto 81.640,00 zł.

2. *Budowa sieci wodociągowej w m. Zgórsko w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej.*

- wykonawca: SOBBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Kielce, ul. Lanowa 107/2,
- umowny termin zakończenia – do dnia 30.04.2016r.
- odbiór końcowy robót – dnia 02.05.2016r.
- wartość robót – 142.047,79 zł

3. *„Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali, Gmina Sitkówka-Nowiny” - **wykonanie projektu zagospodarowania terenu.***

- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych BIT, 25-366 Kielce, ul. Sniadeckich 30
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.05.2016r.
- protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 16.05.2016r.
- wartość robót - 4.305,00 zł.

W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych siłowni na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania.

4. „Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, Gmina Sitkówka-Nowiny” – **wykonanie projektu zagospodarowania terenu.**

- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych BIT, 25-366
Kielce, ul. Sniadeckich 30
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.05.2016r.
- protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 16.05.2016r.
- wartość robót - 3.305,00 zł.

W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych siłowni na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania.

5. „Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, Gmina Sitkówka-Nowiny” – **wykonanie projektu zagospodarowania terenu.**

- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych BIT, 25-366
Kielce, ul. Sniadeckich 30
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.05.2016r.
- protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 16.05.2016r.
- wartość robót - 1.000,00 zł

W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych boiska na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania.

6. Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Gimnazjum, budynek kom. Nr 16 Sitkówka, SP Kowala, SP Bolechowice).

- Wykonawca: ZIK Studio Architektury i Urbanistyki Grzegorz Zarzycki,
ul. Chęcińska 25/20, 25-020 Kielce.
- umowny termin zakończenia – do dnia 15.06.2016r.
- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 06.10.2016r.
- wartość – brutto 21.771,00 zł.

7. Doposażenie świetlicy w remizie OSP Kowala – zakup i dostawa : zmywarki do naczyń DWASH (590X600X850) – 1 szt., szafy przełotowej (1120x700x1800) – 1 szt., zestawu do zmywania – 1 kpl.

- Wykonawca: DOSTAR S.M Sławomir Martyka, Kielce, ul. Kolberga 17
- umowny termin wykonania: do dnia 10.06.2016r.
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.06.2016r.
- wartość: brutto 14.512,28 zł.

8. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 202 i 87/5 w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny”.

- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski, 26-060 Chęciny, ul. Floriańska 5.
- protokół odbioru robót z dnia 20.04.2016r.
- wartość – brutto 83.420,14 zł.

9. Wymiana uszkodzonych słupów i lamp oświetlenia ulicznego Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Przemysłowa, dowieszenie lamp w msc. Szewce).

- Wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski, ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.
- protokół odbioru robót z dnia 20.04.2016r.
- wartość – brutto 37.584,70 zł.

10. „Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny”.

- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski, 26-060 Chęciny, ul. Floriańska 5.
- umowny termin zakończenia – do dnia 30.04.2016r.
- protokół odbioru robót z dnia 16.03.2016r.
- wartość – brutto 136.842,70 zł.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

11. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- umowa z dnia 12.04.2016r.
- wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT, Nowiny, ul. Zakładowa 17.
- umowny termin zakończenia – do dnia 06.09.2016r.
- wartość robót – brutto 572.996,27 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych i gminnych, w wysokości 50% poniesionych kosztów.

12. Przebudowa dróg gminnych: ul. Dębowa w Zgórsku, ul. Jałowcowa w Zagrodach, ul. Ołowiana w Szewcach, ul. Jaśminowa w Zgórsku, ul. Malinowa w Zgórsku, droga na działkach nr ewid. 460/12, 460/13, 524 w Woli Murowanej.

- umowa **na prace projektowe** z dnia 04.04.2016r.
- Wykonawca: „DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS”, ul. Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce.
- umowny termin zakończenia – do dnia 31.10.2016r. (ul. Jałowcowa do dnia 30.06.2016r.)
- wartość – brutto 75.964,80 zł .

13. Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia oraz wykonanie audytu energetycznego i ekologicznego oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

- umowa z dnia 15.04.2016r.
- Wykonawca: Lumina Energy Polska Sp. Z o.o., Wyręba 77, 26-085 Miedziana Góra.
- umowny termin wykonania – do dnia 15.06.2016r.
- wartość – brutto 13.899,00 zł.

14. Wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023.

- umowa z dnia 25.04.2016r.
- Wykonawca: Grackowski Dotacje Sp. z o.o., ul. Targowa 18 lok. 140, Kielce.
- umowny termin zakończenia – do dnia 30.11.2016r.
- wartość: brutto 14.460,00 zł.

15. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach.

- umowa z dnia 28.04.2016r.
- Wykonawca: Czysta Polska Marcin Byszewski, Kielce, ul. Gliniana 10 lok. 5
- umowny termin zakończenia – do dnia 31.05.2017r. (termin zakończenia robót I etapu – do dnia 31.07.2016r.)
- wartość: brutto 1.040.000,00 zł.

a/ pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych:

- umowa z dnia 04.05.2016r.
- Wykonawca: Partner Inżynieria Krzysztof Laskowski, Kielce, ul. Szajnowicza-Iwanowa 13A/38.
- wartość: brutto 11.330,08 zł.

16. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – ul. Jałowcowa w msc Zagrody – **wykonanie dokumentacji projektowej.***

- umowa z dnia 20.05.2016r.
- Wykonawca: „DROKAR PROJEKT KAMIL RĘKAS”, ul. Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce.
- umowny termin zakończenia: do dnia 15.07.2016r.
- wartość: brutto 6.150,00 zł.

17. *Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala, Zagrody, Wola Murowana – w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej, wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym.*

- umowa z dnia 09.05.2016r.
- Wykonawca: „GABAMA” Marian Gajek, Obice, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2016r.
- ogólna wartość wraz z nadzorem: brutto 205.033,75 zł.

18. *Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – **wykonanie dokumentacji projektowej.***

- umowa z dnia 05.05.2016r.
- Wykonawca: Instytut OZE Sp. z o.o., Kielce, ul. Skrajna 41A
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.10.2016r.
- wartość: brutto 114.390,00 zł

19. *Modernizacja pokrycia dachowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach – **wykonanie dokumentacji projektowej.***

- umowa z dnia 18.05.2016r.
- Wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych BIT, Kielce, ul. Śniadeckich 30
- umowny termin zakończenia: do dnia 30.06.2016r.
- wartość: brutto 17.220,00 zł.

20. *„Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – **wykonanie projektu budowlanego.***

- umowa z dnia 08.06.2016r.
- wykonawca: BUI-T „BIT”, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.10.2016r.
- wartość: brutto 49.200,00 zł.

21. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kowala Mała, dz. Nr 672/20, 672/7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kowala” – **wykonanie dokumentacji projektowej.**

- umowa z dnia 10.06.2016r.
- wykonawca: PULiP „WEKTOR” Andrzej Jezierski, ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce
- umowny termin zakończenia: do dnia 30.11.2016r.
- wartość: brutto 4.000,00 zł.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI, m.in.:

- a/ *Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej w msc. Nowiny, Wola Murowana, Kowala.*
 - w trakcie rozstrzygnięcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót.
 - wartość najniższej oferty: brutto 117.808,17 zł
- b/ *Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej Architektury.*
 - w trakcie postępowanie dotyczącego wyboru wykonawcy projektu fontanny – termin składania ofert do dnia 13.06.2016r.
- c/ *Rozbudowa budynku Remizy OSP w m. Szewce.*
 - w trakcie rozstrzygnięcie postępowanie dotyczącego wyboru wykonawcy projektu rozbudowy,
 - wartość najniższej oferty: brutto 24.477,00 zł
- d/ *Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny – przygotowanie do zlecenia **wykonania projektu** (planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do dnia 20.06.2016r.).*
- e/ *Rozbudowa obiektów GOK w Nowinach – przygotowanie do **zlecenia projektu** (planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do dnia 24.06.2016r.).*
- f/ *Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w msc. Kowala – planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do dnia 17.06.2016r.*
- g/ *Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w msc. Szewce – planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do dnia 17.06.2016r.*
- h/ *Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka - planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do dnia 23.06.2016r.*

i/ Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr ew. 521 w m.
Bolechowice - planowany termin wysłania zaproszeń do złożenia ofert – do
dnia 27.06.2016r.

Pozostałe zadania również są w trakcie przygotowania do realizacji i będą
uruchamiane sukcesywnie w trakcie najbliższego możliwego czasu..

Zadania inwestycyjne:

a/ „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala”,

b/ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki”,

c/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach Grup
Inicjatywy Lokalnej – 6 zadań w msc. Szewce i Zgórsko o łącznej wartości
ok. 627.000,00 zł,

zostały przekazane do Spółki Wodociągi Kieleckie celem ich realizacji przez
Spółkę.

IV. INNE:

1. Trwają czynności formalno-prawne dotyczące pozyskania gruntów pod plac
zabaw w Słowiku, Woli Murowanej i Zgórsku, oraz pod zatoczkę parkingową
w Woli Murowanej.
2. Prowadzone są ciągłe działania dotyczące możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Andrzej Waśko
Nr por. KL-14/2001